



รายงานความก้าวหน้า  
ในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก  
โทรศัพท์ ๐-๕๕๘๑-๑๒๘๐ / [www.denlek.go.th](http://www.denlek.go.th)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก  
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

\*\*\*\*\*

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐(๕) อบต.เด่นเหล็ก จึงขอประกาศผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ อบต.เด่นเหล็ก ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์

“ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางการผลิตหอมแดง มีแหล่งน้ำเพียงพอ ”

ข. พันธกิจ

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกระดับ ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓. พัฒนาแหล่งน้ำ อนุรักษ์ ปันฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและการรักษาความสงบภายใน

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
  ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
  ๒. แผนงานเคหะและชุมชน
  ๓. แผนงานการเกษตร

๒. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
  ๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
  ๒. แผนงานการสร้างความเข้มแข็งชุมชน
๓. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ
  ๑. แผนงานการศึกษา
  ๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
  ๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป
๔. ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  ๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์
  ๒. แผนงานสาธารณสุข
  ๓. แผนงานงบกลาง
๕. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
  ๒. แผนงานเคหะและชุมชน
  ๓. แผนงานการเกษตร
๖. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
  ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป



2. การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นหลัก

แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละ 1 ครั้ง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นหลัก.....
- 2. รายงานผลการดำเนินงานปีละ 1 ครั้ง (ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตารางที่ 2

| ยุทธศาสตร์                                                     | 2566  |                | 2567  |               | 2568  |             | 2569  |               | 2570  |               |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|
|                                                                | จำนวน | งบประมาณ       | จำนวน | งบประมาณ      | จำนวน | งบประมาณ    | จำนวน | งบประมาณ      | จำนวน | งบประมาณ      |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม                 | 178   | 354,684.00     | 196   | 364,404,000   | 224   | 464,564,000 | 223   | 477,164,000   | 221   | 476,874,000   |
| 2. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง                   | 8     | 1,075,000      | 9     | 1,500,000.00  | 9     | 1,500,000   | 9     | 1,500,000.00  | 9     | 1,500,000.00  |
| 3. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ | 26    | 12,881,000.00  | 31    | 13,208,000.00 | 33    | 13,378,000  | 33    | 13,428,000.00 | 33    | 13,478,000.00 |
| 4. ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต                 | 15    | 14,245,000.00  | 15    | 14,905,000.00 | 19    | 15,995,000  | 19    | 15,995,000.00 | 19    | 15,995,000.00 |
| 5. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           | 10    | 1,460,000.00   | 10    | 1,463,000.00  | 12    | 1,583,000   | 11    | 1,483,000.00  | 11    | 1,483,000.00  |
| 6. ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ                     | 3     | 546,000.00     | 3     | 526,000.00    | 3     | 526,000     | 3     | 526,000.00    | 3     | 526,000.00    |
| รวม                                                            | 240   | 384,891,000.00 | 264   | 396,006,000   | 300   | 497,546,000 | 298   | 510,096,000   | 296   | 509,856,000   |

### 3. ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ยุทธศาสตร์                                                     | จำนวนโครงการ<br>ที่ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |        | จำนวนโครงการ<br>ที่อยู่ในระหว่าง<br>ดำเนินการ |        | จำนวนโครงการ<br>ที่ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |        | จำนวนโครงการ<br>ทั้งหมด |        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|
|                                                                | จำนวน                                     | ร้อยละ | จำนวน                                         | ร้อยละ | จำนวน                                     | ร้อยละ | จำนวน                   | ร้อยละ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม                 | 22                                        | 68.75  | 5                                             | 45.46  | 0                                         | 0.00   | 27                      | 45.00  |
| 2. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง                   | 0                                         | 0.00   | 0                                             | 0.00   | 3                                         | 17.65  | 3                       | 5.00   |
| 3. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ | 6                                         | 18.75  | 3                                             | 27.27  | 7                                         | 41.18  | 16                      | 26.67  |
| 4. ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต                 | 3                                         | 9.37   | 3                                             | 27.27  | 6                                         | 35.29  | 12                      | 20.00  |
| 5. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           | 0                                         | 0.00   | 0                                             | 0.00   | 0                                         | 0.00   | 0                       | 0.00   |
| 6. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                       | 1                                         | 3.13   | 0                                             | 0.00   | 1                                         | 5.88   | 2                       | 3.33   |
| รวม                                                            | 32                                        | 100    | 11                                            | 100    | 17                                        | 100    | 60                      | 100    |

## 4. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2569

| ยุทธศาสตร์                                                        | งบปกติ     |        | เงินสะสม  |        | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |        | รวม        |        |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------|---------------------|--------|------------|--------|
|                                                                   | จำนวนเงิน  | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน           | ร้อยละ | จำนวนเงิน  | ร้อยละ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ<br>การพัฒนาภาคเกษตรกรรม                | 773,577    | 4.37   | 6,306,221 | 100    | 20,778,900          | 100    | 27,858,698 | 62.21  |
| 2. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและ<br>ความมั่นคง                  | 320,000    | 1.81   |           |        |                     |        | 320,000    | 0.71   |
| 3. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี<br>ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ | 1,822,000  | 10.30  |           |        |                     |        | 1,822,000  | 4.07   |
| 4. ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและ<br>พัฒนาคุณภาพชีวิต                | 14,753,500 | 83.37  |           |        |                     |        | 14,753,500 | 32.95  |
| 5. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร<br>ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          | 0          | 0.00   |           |        |                     |        | 0          | 0.00   |
| 6. ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร<br>จัดการภาครัฐ                      | 26,000     | 0.15   |           |        |                     |        | 26,000     | 0.06   |
| รวม                                                               | 17,695,077 | 100    | 6,306,221 | 100    | 20,778,900          | 100    | 44,780,198 | 100    |



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ                                                | เป้าหมาย/ผลผลิต                                   | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ           | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
|       |                                                        |                                                   |                       |                      |                             | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |                |                                                              |
| 1     | โครงการก่อสร้างราง, ท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | วางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 150 ม. | 145,063               | 141,900              | ธันวาคม 2568 – กรกฎาคม 2569 | ✓                  |                      |                    | กองช่าง        | เบิกจ่ายวันที่ 13 ก.พ. 69 ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน |
| 2     | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาหินตาก หมู่ที่ 3          | ความกว้าง 4 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม.              | 159,534               | 159,500              | ธันวาคม 2568 – กรกฎาคม 2569 | ✓                  |                      |                    | กองช่าง        | เบิกจ่ายวันที่ 26 ก.พ. 69 ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน |
| 3     | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยหมาก หมู่ที่ 4          | ความกว้าง 4 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม.              | 159,534               | 159,500              | ธันวาคม 2568 – กรกฎาคม 2569 | ✓                  |                      |                    | กองช่าง        | เบิกจ่ายวันที่ 26 ก.พ. 69 ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน |
| 4     | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาโป่ง หมู่ที่ 5            | ความกว้าง 2.5 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.           | 149,912               | 149,900              | ธันวาคม 2568 – กรกฎาคม 2569 | ✓                  |                      |                    | กองช่าง        | เบิกจ่ายวันที่ 26 ก.พ. 69 ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน |
| 5     | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางไปห้วยนาบอน หมู่ที่ 6    | ความกว้าง 4 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม.              | 159,534               | 159,500              | ธันวาคม 2568 – กรกฎาคม 2569 | ✓                  |                      |                    | กองช่าง        | เบิกจ่ายวันที่ 26 ก.พ. 69 ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน |
| รวม   |                                                        |                                                   | 773,577               | 770,300              |                             |                    |                      |                    |                |                                                              |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ                                           | เป้าหมาย/ผลผลิต                                                                              | งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ        | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ                                                            |
|-------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|       |                                                   |                                                                                              |                             |                      |                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |                |                                                                     |
| 1     | โครงการถนนปลอดภัย หมู่ที่ 1                       | ติดตั้งชุดเสาไฟถนน<br>โคมไฟแอลอีดีพลังงาน<br>แสงอาทิตย์<br>จำนวน 64 ชุด                      | 4,096,000                   | 0.00                 | มกราคม –<br>กรกฎาคม 2569 |                    | ✓                    |                    | กองช่าง        | กันเงินไว้เบิกเหลือมปี                                              |
| 2     | โครงการถนนปลอดภัย หมู่ที่ 2                       | ติดตั้งชุดเสาไฟถนน<br>โคมไฟแอลอีดีพลังงาน<br>แสงอาทิตย์<br>จำนวน 65 ชุด                      | 4,160,000                   | 0.00                 | มกราคม –<br>กรกฎาคม 2569 |                    | ✓                    |                    | กองช่าง        | กันเงินไว้เบิกเหลือมปี                                              |
| 3     | โครงการถนนปลอดภัย หมู่ที่ 3<br>บ้านเด่นเหล็ก      | ติดตั้งชุดเสาไฟถนน<br>โคมไฟแอลอีดีพลังงาน<br>แสงอาทิตย์<br>จำนวน 120 ชุด                     | 8,320,000                   | 8,318,050            | มกราคม –<br>กรกฎาคม 2569 | ✓                  |                      |                    | กองช่าง        | เบิกจ่ายวันที่ 16 ธ.ค. 68<br>ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br>ในการดำเนินงาน |
| 4     | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>สายมะขามเต่า หมู่ที่ 1 | ความกว้าง 4 ม.<br>ยาว 1,200 ม.<br>หนา 0.15 ม.<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>4,800 ตารางเมตร | 4,033,100                   | 0.00                 | มกราคม –<br>กรกฎาคม 2569 |                    | ✓                    |                    | กองช่าง        | กันเงินไว้เบิกเหลือมปี                                              |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ                                                             | เป้าหมาย/ผลผลิต                            | งบประมาณ<br>เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                     |                                            |                                     |                          |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                    |                                                                    |
| 5     | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>สายนาเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 3                 | ความกว้าง 4 ม.<br>ยาว 40 ม.<br>หนา 0.15 ม. | 95,500                              | 95,300                   | ตุลาคม 2568 –<br>มกราคม 2569 | ✓                      |                          |                        | กองช่าง            | เบิกจ่ายวันที่ 3 พ.ย. 68<br>ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br>ในการดำเนินงาน |
| 6     | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>สายข้างโรงเรียนบ้านเด่นหลัก<br>หมู่ที่ 3 | ความกว้าง 3 ม.<br>ยาว 40 ม.<br>หนา 0.15 ม. | 74,300                              | 74,300                   | ตุลาคม 2568 –<br>มกราคม 2569 | ✓                      |                          |                        | กองช่าง            | เบิกจ่ายวันที่ 3 พ.ย. 68<br>ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br>ในการดำเนินงาน |
| รวม   |                                                                     |                                            | 20,778,900                          | 8,487,650                |                              |                        |                          |                        |                    |                                                                    |

## ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม

### 1.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

#### 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ                                                                       | เป้าหมาย/ผลผลิต                               | งบประมาณ<br>เงินสะสม | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                               |                                               |                      |                          |                                | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                    |                                                                     |
| 1     | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>สายมะขามเฒ่า หมู่ที่ 1                             | ความกว้าง 4 ม.<br>ยาว 210 ม.<br>หนา 0.15 ม.   | 518,385              | 466,000                  | ตุลาคม 2568 –<br>มีนาคม 2569   | ✓                      |                          |                        | กองช่าง            | เบิกจ่ายวันที่ 22 ธ.ค. 68<br>ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br>ในการดำเนินงาน |
| 2     | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>สายอ่างเก็บน้ำห้วยผักชีใหญ่ หมู่ที่ 1              | ความกว้าง 4 ม.<br>ยาว 210 ม.<br>หนา 0.15 ม.   | 518,385              | 466,000                  | ตุลาคม 2568 –<br>มีนาคม 2569   | ✓                      |                          |                        | กองช่าง            | เบิกจ่ายวันที่ 11 ธ.ค. 68<br>ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br>ในการดำเนินงาน |
| 3     | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>สายบ้านนายเสี้ยว เปี้ยจันทร์ หมู่ที่ 1             | ความกว้าง 2.50 ม.<br>ยาว 72 ม.<br>หนา 0.15 ม. | 116,377              | 116,300                  | ธันวาคม 2568 –<br>มีนาคม 2569  | ✓                      |                          |                        | กองช่าง            | เบิกจ่ายวันที่ 2 ก.พ. 68<br>ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br>ในการดำเนินงาน  |
| 4     | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>พร้อมรางระบายน้ำ<br>สายบ้านนายสุข โนนผิว หมู่ที่ 2 | ความกว้าง 3.40 ม.<br>ยาว 80 ม.<br>หนา 0.15 ม. | 480,115              | 0.00                     | ธันวาคม 2568 –<br>กรกฎาคม 2569 |                        | ✓                        |                        | กองช่าง            | ก่อสร้างผู้พัน                                                      |
| 5     | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>พร้อมรางระบายน้ำ<br>สายบ้านนางถวิล จันจี หมู่ที่ 2 | ความกว้าง 3.40 ม.<br>ยาว 90 ม.<br>หนา 0.15 ม. | 487,236              | 0.00                     | ธันวาคม 2568 –<br>กรกฎาคม 2569 |                        | ✓                        |                        | กองช่าง            | ก่อสร้างผู้พัน                                                      |

## ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม

### 1.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

#### 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ                                                        | เป้าหมาย/ผลผลิต                             | งบประมาณ<br>เงินสะสม | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                |                                             |                      |                          |                                | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                    |                                                                     |
| 6     | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>สายโรงเรียนเก่า-หนองมะกอก หมู่ที่ 2 | ความกว้าง 4 ม.<br>ยาว 125 ม.<br>หนา 0.15 ม. | 308,313              | 307,900                  | ตุลาคม 2568 –<br>มีนาคม 2569   | ✓                      |                          |                        | กองช่าง            | ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br>ในการดำเนินงาน                              |
| 7     | โครงการปรับปรุงถนน คสล.<br>สายคอกเสือ หมู่ที่ 3                | ความกว้าง 4 ม.<br>ยาว 180 ม.<br>หนา 0.15 ม. | 518,002              | 465,000                  | ตุลาคม 2568 –<br>มีนาคม 2569   | ✓                      |                          |                        | กองช่าง            | ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br>ในการดำเนินงาน                              |
| 8     | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>สายบ้านนายชาญชัย ทาต่อย หมู่ที่ 3   | ความกว้าง 3 ม.<br>ยาว 100 ม.<br>หนา 0.15 ม. | 183,621              | 183,600                  | ตุลาคม 2568 –<br>มีนาคม 2569   | ✓                      |                          |                        | กองช่าง            | เบิกจ่ายวันที่ 10 พ.ย. 68<br>ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br>ในการดำเนินงาน |
| 9     | โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม                                   | ความกว้าง 17 ม.<br>ยาว 21 ม.                | 431,729              | 428,700                  | ธันวาคม 2568 –<br>กรกฎาคม 2569 | ✓                      |                          |                        | กองช่าง            | เบิกจ่ายวันที่ 9 ก.พ. 69<br>ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br>ในการดำเนินงาน  |

|    |                                                           |                                               |        |        |                                |   |  |  |         |                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------|---|--|--|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 10 | โครงการก่อสร้างราง,ท่อระบายน้ำ<br>ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | ความกว้าง 0.30 ม.<br>สูง 0.50 ม.<br>ยาว 34 ม. | 74,214 | 74,200 | ธันวาคม 2568 –<br>กรกฎาคม 2569 | ✓ |  |  | กองช่าง | เบิกจ่ายวันที่ 8 ม.ค. 69<br>ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br>ในการดำเนินงาน |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------|---|--|--|---------|--------------------------------------------------------------------|

## ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม

### 1.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

#### 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ                                                  | เป้าหมาย/ผลผลิต                             | งบประมาณ<br>เงินสะสม | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
|       |                                                          |                                             |                      |                          |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                    |                                                                    |
| 11    | โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์<br>หมู่ที่ 4 บ้านต้นม่วง | ความกว้าง 14.70<br>ม. ยาว 20.80 ม.          | 168,375              | 150,636                  | ตุลาคม 2568 –<br>มีนาคม 2569 |                        | ✓                        |                        | กองช่าง            | เบิกจ่ายวันที่ 3 พ.ย. 68<br>ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br>ในการดำเนินงาน |
| 12    | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>สายเด่นมะขามเตี้ย หมู่ที่ 5   | ความกว้าง 4 ม.<br>ยาว 210 ม.<br>หนา 0.15 ม. | 518,385              | 466,000                  | ตุลาคม 2568 –<br>มีนาคม 2569 |                        | ✓                        |                        | กองช่าง            | เบิกจ่ายวันที่ 26 พ.ย.68<br>ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br>ในการดำเนินงาน |
| 13    | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>สายนาคุ้ม หมู่ที่ 5           | ความกว้าง 4 ม.<br>ยาว 200 ม.<br>หนา 0.15 ม. | 493,700              | 478,600                  | ตุลาคม 2568 –<br>มีนาคม 2569 |                        | ✓                        |                        | กองช่าง            | เบิกจ่ายวันที่ 26 พ.ย.68<br>ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br>ในการดำเนินงาน |

|    |                                                   |                                             |         |         |                              |  |   |  |         |                                                                    |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|---------|------------------------------|--|---|--|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>สายบ้านโพน หมู่ที่ 5   | ความกว้าง 4 ม.<br>ยาว 190 ม.<br>หนา 0.15 ม. | 452,292 | 452,200 | ตุลาคม 2568 –<br>มีนาคม 2569 |  | ✓ |  | กองช่าง | เบิกจ่ายวันที่ 10 พ.ย.68<br>ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br>ในการดำเนินงาน |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>สายนายนายพิม หมู่ที่ 6 | ความกว้าง 3 ม.<br>ยาว 270 ม.<br>หนา 0.15 ม. | 513,318 | 465,000 | ตุลาคม 2568 –<br>มีนาคม 2569 |  | ✓ |  | กองช่าง | เบิกจ่ายวันที่ 8 ม.ค. 69<br>ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br>ในการดำเนินงาน |

## ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม

### 1.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

#### 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ                                        | เป้าหมาย/ผลผลิต                               | งบประมาณ<br>เงินสะสม | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ                                                            |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
|       |                                                |                                               |                      |                          |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                    |                                                                     |
| 16    | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>สายนาขวาง หมู่ที่ 6 | ความกว้าง 3.5 ม.<br>ยาว 240 ม.<br>หนา 0.15 ม. | 523,774              | 466,000                  | ตุลาคม 2568 –<br>มีนาคม 2569 | ✓                      |                          |                        | กองช่าง            | เบิกจ่ายวันที่ 8 ม.ค. 69<br>ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ใน<br>การดำเนินงาน |
| รวม   |                                                |                                               | 6,306,221            | 4,986,136                |                              |                        |                          |                        |                    |                                                                     |

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

### 2.1 กลยุทธ์ การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

#### 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | โครงการ                                                   | เป้าหมาย/ผลผลิต                                         | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ         | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|----------|
|       |                                                           |                                                         |                           |                          |                               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                    |          |
| 1     | โครงการฟื้นฟู เยียวยาและ<br>ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ | เพื่อช่วยเหลือ<br>ผู้ประสบภัยในพื้นที่<br>ตำบลเด่นเหล็ก | 50,000                    | 8,910                    | ตุลาคม 2568 –<br>กันยายน 2569 |                        |                          | ✓                      | สำนักปลัด          |          |

|     |                                                                             |                                                       |         |       |                          |  |  |   |           |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------|--|--|---|-----------|--|
| 2   | โครงการทบทวน อปพร.                                                          | จัดอบรมทบทวน อปพร.<br>หลักสูตร 3 วัน<br>จำนวน 1 ครั้ง | 250,000 | 0.00  | มกราคม -<br>พฤษภาคม 2569 |  |  | ✓ | สำนักปลัด |  |
| 3   | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา<br>ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง<br>ขนาดเล็ก PM2.5 | จัดกิจกรรมรณรงค์<br>และจัดทำป้าย<br>ประชาสัมพันธ์     | 20,000  | 0.00  | มกราคม -<br>พฤษภาคม 2569 |  |  | ✓ | สำนักปลัด |  |
| รวม |                                                                             |                                                       | 320,000 | 8,910 |                          |  |  |   |           |  |

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ

#### 3.1 กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษทุกช่วงวัย

##### 1. แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---------|-----------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|----------|
|       |         |                 |                           |                          |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                    |          |

|     |                                                                    |                                                               |           |            |                                                     |  |   |   |             |                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------|--|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>การบริหารสถานศึกษา                    | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>จำนวน 1 แห่ง                            | 250,000   | 61,100     | ต.ค. - พ.ย. 68<br>ม.ค. - ก.พ. 69<br>พ.ค. - มิ.ย. 69 |  | ✓ |   | กองการศึกษา | ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br>ในการดำเนินงาน                                                  |
| 2   | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน<br>แก่โรงเรียน                         | อุดหนุน<br>โรงเรียนบ้านเด่นหลัก<br>จำนวน 1 แห่ง               | 792,000   | 384,868    | ต.ค. - พ.ย. 68<br>ม.ค. - ก.พ. 69<br>พ.ค. - มิ.ย. 69 |  | ✓ |   | กองการศึกษา | ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br>ในการดำเนินงาน                                                  |
| 3   | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)<br>แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้ออาหารเสริมนม<br>แก่โรงเรียนและ<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   | 350,000   | 63,523.05  | พฤศจิกายน 2568<br>พฤษภาคม 2569                      |  | ✓ |   | กองการศึกษา | ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br>ในการดำเนินงาน                                                  |
| 4   | โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                             | จัดกิจกรรมสร้างขวัญ<br>และกำลังใจให้กับเด็กๆ<br>จำนวน 1 ครั้ง | 30,000    | 0.00       | มกราคม 2568                                         |  |   | ✓ | กองการศึกษา | ไม่ได้ดำเนินการ<br>เนื่องจากมีการเลือกตั้ง<br>สมาชิกสภาท้องถิ่นและ<br>ผู้บริหารท้องถิ่น |
| รวม |                                                                    |                                                               | 1,422,000 | 509,491.05 |                                                     |  |   |   |             |                                                                                         |

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ

#### 3.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ การอนุรักษ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

##### 1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---------|-----------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|----------|
|       |         |                 |                           |                          |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                    |          |

|     |                                                                           |                                                             |         |         |                                   |   |  |   |             |                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------|---|--|---|-------------|----------------------------------------|
| 1   | โครงการจัดงานสืบสานประเพณี<br>ลอยกระทง                                    | จำนวน 1 ครั้ง                                               | 100,000 | 37,000  | ตุลาคม –<br>พฤศจิกายน 2568        | ✓ |  |   | กองการศึกษา | ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br>ในการดำเนินงาน |
| 2   | โครงการจัดงานสืบสานประเพณี<br>สงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ                | จำนวน 1 ครั้ง                                               | 40,000  | 0.00    | เมษายน 2569                       |   |  | ✓ | กองการศึกษา |                                        |
| 3   | โครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหัก<br>และงานกาชาดจังหวัดอุดรดิตถ์              | อุดหนุน อ.น้ำปาด<br>จำนวน 1 ครั้ง                           | 40,000  | 40,000  | ธันวาคม 2568 –<br>มกราคม 2569     | ✓ |  |   | กองการศึกษา | ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br>ในการดำเนินงาน |
| 4   | โครงการจัดงานพญาป่าด<br>เทศกาลหอม-กระเทียมและ<br>ของดีอำเภอน้ำปาด         | อุดหนุน อ.น้ำปาด<br>จำนวน 1 ครั้ง                           | 40,000  | 40,000  | มีนาคม 2569                       | ✓ |  |   | กองการศึกษา | ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br>ในการดำเนินงาน |
| 5   | โครงการร่วมกิจกรรมงานพญาป่าด<br>เทศกาลหอม-กระเทียมและ<br>ของดีอำเภอน้ำปาด | ร่วมกิจกรรม<br>เดินขบวน<br>จัดรถขบวนแห่<br>ของตำบลเด่นเหล็ก | 120,000 | 120,000 | มีนาคม 2569                       | ✓ |  |   | กองการศึกษา | ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br>ในการดำเนินงาน |
| 6   | โครงการแข่งขันกีฬาห้าเสา<br>(เบญจสัมพันธ์)                                | อุดหนุน อ.น้ำปาด<br>จำนวน 1 ครั้ง                           | 30,000  | 30,000  | ธันวาคม 2568 –<br>กุมภาพันธ์ 2569 | ✓ |  |   | กองการศึกษา | ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br>ในการดำเนินงาน |
| รวม |                                                                           |                                                             | 370,000 | 267,000 |                                   |   |  |   |             |                                        |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ

3.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ การอนุรักษ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | งบประมาณ | ผลการใช้จ่าย | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | หน่วย | หมายเหตุ |
|-------|---------|-----------------|----------|--------------|----------|----------------|-------|----------|
|-------|---------|-----------------|----------|--------------|----------|----------------|-------|----------|

| ดับ |                                                                                                                                                               |                                   | ตามข้อบัญญัติ | งบประมาณ | ดำเนินการ     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ |                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|---------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 1   | โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ<br>เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ<br>นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน                                              | อุดหนุน อ.น้ำปาด<br>จำนวน 1 ครั้ง | 5,000         | 0.00     | มิถุนายน 2569 |                        |                          | ✓                      | สำนักปลัด |                                        |
| 2   | โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ<br>สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี<br>นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง<br>เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา<br>12 สิงหาคม | อุดหนุน อ.น้ำปาด<br>จำนวน 1 ครั้ง | 5,000         | 0.00     | สิงหาคม 2569  |                        |                          | ✓                      | สำนักปลัด |                                        |
| 3   | โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิม<br>พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม                                                  | อุดหนุน อ.น้ำปาด<br>จำนวน 1 ครั้ง | 5,000         | 0.00     | กรกฎาคม 2569  |                        |                          | ✓                      | สำนักปลัด |                                        |
| 4   | โครงการการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน<br>พระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ<br>พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล<br>อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร                                     | อุดหนุน อ.น้ำปาด<br>จำนวน 1 ครั้ง | 5,000         | 5,000    | ธันวาคม 2568  | ✓                      |                          |                        | สำนักปลัด | ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br>ในการดำเนินงาน |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ

3.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ การอนุรักษ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

## 2. แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                     | เป้าหมาย/ผลผลิต                   | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                             |                                   |                           |                          |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                    |                                                          |
| 5     | โครงการการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม               | อุดหนุน อ.น้ำปาด<br>จำนวน 1 ครั้ง | 5,000                     | 0.00                     | ตุลาคม 2568           |                        |                          | ✓                      | สำนักปลัด          | ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลน้ำไคร้ |
| 6     | โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | อุดหนุน อ.น้ำปาด<br>จำนวน 1 ครั้ง | 5,000                     | 0.00                     | ตุลาคม 2568           |                        |                          | ✓                      | สำนักปลัด          | โดยนายอำเภอ น้ำปาด ไปร่วมกิจกรรมกับจังหวัดอุดรดิตถ์      |
| รวม   |                                                                                                             |                                   | 30,000                    | 5,000                    |                       |                        |                          |                        |                    |                                                          |

#### ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

##### 4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

###### 1. แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ | โครงการ                                                  | เป้าหมาย/ผลผลิต                           | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ        | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | หน่วยดำเนินการ    | หมายเหตุ                           |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|
|       |                                                          |                                           |                       |                      |                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |                   |                                    |
| 1     | โครงการบรรเทาทุกข์และรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือประชาชน | อุดหนุนกิ่งกาชาดอ.น้ำปาด<br>จำนวน 1 ครั้ง | 30,000                | 30,000               | ตุลาคม – ธันวาคม 2568    | ✓                  |                      |                    | กองสวัสดิการสังคม | ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน |
| 2     | โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ      | จำนวน 60 คน                               | 15,000                | 0.00                 | กุมภาพันธ์ – เมษายน 2569 |                    |                      | ✓                  | กองสวัสดิการสังคม |                                    |
| 3     | โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ       | จำนวน 60 คน                               | 15,000                | 0.00                 | กุมภาพันธ์ – เมษายน 2569 |                    |                      | ✓                  | กองสวัสดิการสังคม |                                    |
| 4     | โครงการส่งเสริมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์     | จำนวน 60 คน                               | 15,000                | 0.00                 | มีนาคม – พฤษภาคม 2569    |                    |                      | ✓                  | กองสวัสดิการสังคม |                                    |
| 5     | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลคนพิการ             | จำนวน 60 คน                               | 15,000                | 0.00                 | มีนาคม – พฤษภาคม 2569    |                    |                      | ✓                  | กองสวัสดิการสังคม |                                    |
| รวม   |                                                          |                                           | 90,000                | 30,000               |                          |                    |                      |                    |                   |                                    |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. แผนงานงบกลาง

| ลำดับ | โครงการ                                                | เป้าหมาย/ผลผลิต                        | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ          | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | หน่วยดำเนินการ    | หมายเหตุ                  |
|-------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
|       |                                                        |                                        |                       |                      |                            | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |                   |                           |
| 1     | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                       | จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุจำนวน 12 เดือน      | 10,030,000            | 4,964,600            | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 |                    | ✓                    |                    | กองสวัสดิการสังคม |                           |
| 2     | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ                         | จ่ายเบี้ยผู้พิการจำนวน 12 เดือน        | 2,450,000             | 1,296,000            | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 |                    | ✓                    |                    | กองสวัสดิการสังคม |                           |
| 3     | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                     | จ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส์จำนวน 12 เดือน    | 72,000                | 33,000               | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 |                    | ✓                    |                    | กองสวัสดิการสังคม |                           |
| 4     | โครงการเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น | จ่ายเงินสมทบกองทุน สปสช. จำนวน 1 ครั้ง | 81,500                | 81,500               | ตุลาคม – ธันวาคม 2568      | ✓                  |                      |                    | สำนักปลัด         | ดำเนินการสมทบกองทุน สปสช. |
| รวม   |                                                        |                                        | 12,633,500            | 6,375,100            |                            |                    |                      |                    |                   |                           |

## ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

### 4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข

#### 1. แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ                                              | เป้าหมาย/ผลผลิต                                        | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ        | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ                               |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------|
|       |                                                      |                                                        |                       |                      |                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |                |                                        |
| 1     | โครงการสัตว์ปลอดโรค<br>คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า    | ฉีดวัคซีนป้องกัน<br>โรคพิษสุนัขบ้า<br>จำนวน 6 หมู่บ้าน | 40,000                | 35,000               | มกราคม –<br>พฤษภาคม 2569 | ✓                  |                      |                    | สำนักปลัด      | ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br>ในการดำเนินงาน |
| 2     | โครงการการควบคุมโรค<br>ขาดสารไอโอดีน                 | จัดกิจกรรมให้ความรู้<br>จำนวน 1 ครั้ง                  | 15,000                | 0.00                 | เมษายน –<br>สิงหาคม 2569 |                    |                      | ✓                  | สำนักปลัด      |                                        |
| 3     | โครงการส่งเสริมโภชนาการ<br>และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | จัดกิจกรรมให้ความรู้<br>จำนวน 1 ครั้ง                  | 15,000                | 0.00                 | เมษายน –<br>สิงหาคม 2569 |                    |                      | ✓                  | สำนักปลัด      |                                        |
| รวม   |                                                      |                                                        | 70,000                | 35,000               |                          |                    |                      |                    |                |                                        |

## ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

### 6.1 กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริการประชาชน

#### 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                | เป้าหมาย/ผลผลิต                                                     | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ       | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------|
|       |                                                                                                        |                                                                     |                           |                          |                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                    |                                        |
| 1     | โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน<br>ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ<br>ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน 1 ครั้ง                                                       | 16,000                    | 16,000                   | พฤศจิกายน –<br>ธันวาคม 2568 | ✓                      |                          |                        | สำนักปลัด          | ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br>ในการดำเนินงาน |
| 2     | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม<br>วินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใส<br>ในการทำงาน                          | คณะผู้บริหาร<br>สมาชิกสภาท้องถิ่น<br>พนักงานส่วนตำบล<br>พนักงานจ้าง | 10,000                    | 0.00                     | กันยายน 2569                | ✓                      |                          |                        | สำนักปลัด          |                                        |
| รวม   |                                                                                                        |                                                                     | 26,000                    | 16,000                   |                             |                        |                          |                        |                    |                                        |

