

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก
โทรศัพท์ ๐-๕๕๘๑-๑๒๘๐ / www.denlek.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นหลัก
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐(๕) อบต.เด่นหลัก จึงขอประกาศผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ อบต.เด่นหลัก ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์

“ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางการผลิตหอมแดง มีแหล่งน้ำเพียงพอ ”

ข. พันธกิจ

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกระดับ ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓. พัฒนาแหล่งน้ำ อนุรักษ์ ปันฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและการรักษาความสงบภายใน

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
 ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 ๒. แผนงานเคหะและชุมชน
 ๓. แผนงานการเกษตร

๒. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๒. แผนงานการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ

๑. แผนงานการศึกษา
๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป

๔. ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์
๒. แผนงานสาธารณสุข
๓. แผนงานงบกลาง

๕. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๒. แผนงานเคหะและชุมชน
๓. แผนงานการเกษตร

๖. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

2. การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นหลัก

แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละ 1 ครั้ง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นหลัก.....
2. รายงานผลการดำเนินงานปีละ 1 ครั้ง (ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตารางที่ 2

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม	178	354,684.00	196	364,404,000	224	464,564,000	223	477,164,000	221	476,874,000
2. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	8	1,075,000	9	1,500,000.00	9	1,500,000	9	1,500,000.00	9	1,500,000.00
3. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ	26	12,881,000.00	31	13,208,000.00	33	13,378,000	33	13,428,000.00	33	13,478,000.00
4. ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต	15	14,245,000.00	15	14,905,000.00	19	15,995,000	19	15,995,000.00	19	15,995,000.00
5. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	1,460,000.00	10	1,463,000.00	12	1,583,000	11	1,483,000.00	11	1,483,000.00
6. ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	3	546,000.00	3	526,000.00	3	526,000	3	526,000.00	3	526,000.00
รวม	240	384,891,000.00	264	396,006,000	300	497,546,000	298	510,096,000	296	509,856,000

3. ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม	16	35.56	13	100	11	73.33	40	54.79
2. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	1	2.22					1	1.37
3. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ	16	35.56			1	6.67	17	23.29
4. ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต	10	22.22			3	20.00	13	17.81
5. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							0	
6. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	2	4.44					2	2.74
รวม	45	100	13	100	15	100	73	100

4. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ การพัฒนาภาคเกษตรกรรม	1,095,883	6.95	9,229,801	100	11,564,300	100	21,889,984	59.47
2. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและ ความมั่นคง	130,000	0.19					130,000	0.35
3. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ	1,956,301	11.45					1,956,301	5.31
4. ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	12,808,500	81.24					12,808,500	34.80
5. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0					0	0.00
6. ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	26,000	0.17					26,000	0.07
รวม	16,016,684	100	9,229,801	100	11,564,300	100	36,810,785	100

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	จำนวน 2 จุด	172,500	120,680.26	มกราคม – เมษายน 2568	✓			กองช่าง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
2	โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาปากห้วยแค หมู่ที่ 2	ความกว้าง 0.50 ม. สูง 0.60 ม. ยาว 110 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	149,806	139,505	มกราคม – เมษายน 2568	✓			กองช่าง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
3	โครงการก่อสร้างราง, ท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	วางท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 150 ม.	145,063	0.00	กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2568			✓	กองช่าง	ไม่มีผู้รับจ้าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาหินตาก หมู่ที่ 3	ความกว้าง 4 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม.	159,534	0.00	มีนาคม – มิถุนายน 2568			✓	กองช่าง	ไม่มีผู้รับจ้าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยหมาก หมู่ที่ 4	ความกว้าง 4 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม.	159,534	0.00	มีนาคม – มิถุนายน 2568			✓	กองช่าง	ไม่มีผู้รับจ้าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาโป่ง หมู่ที่ 5	ความกว้าง 2.5 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.	149,912	0.00	มีนาคม – มิถุนายน 2568			✓	กองช่าง	ไม่มีผู้รับจ้าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางไปหัวนาบอน หมู่ที่ 6	ความกว้าง 4 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม.	159,534	0.00	มีนาคม – มิถุนายน 2568			✓	กองช่าง	ไม่มีผู้รับจ้าง
รวม			1,095,883	260,185.26						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	งบประมาณ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาบอน หมู่ที่ 1,6	ความกว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม.	937,500	899,999	ตุลาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2568	✓			กองช่าง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเหล่าสตรี หมู่ที่ 3	ความกว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม.	937,500	839,000	ตุลาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2568	✓			กองช่าง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเหล่าหคอก หมู่ที่ 3	ความกว้าง 3 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม.	729,300	655,000	ตุลาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2568	✓			กองช่าง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเดินมะขามเตี้ย หมู่ที่ 5	ความกว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม.	470,200	469,000	ตุลาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2568	✓			กองช่าง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน

5	โครงการถนนปลอดภัย หมู่ที่ 3 บ้านเด่นหลัก	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 130 ชุด	8,320,000	0.00	กันยายน 2568		✓		กองช่าง	กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
---	---	--	-----------	------	--------------	--	---	--	---------	-------------------------

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	งบประมาณ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 3	ความกว้าง 4 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม.	95,500	0.00	กันยายน 2568		✓		กองช่าง	กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงเรียนบ้านเด่นหลัก หมู่ที่ 3	ความกว้าง 3 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม.	74,300	0.00	กันยายน 2568		✓		กองช่าง	กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
รวม			11,564,300	2,862,999						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	งบประมาณ เงินสะสม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (เสริมผิวจราจร AC) สายทางเข้าหมู่บ้าน - บ้านนางพวน เสาวภา หมู่ที่ 1	ความกว้าง 3.90 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.04 ม.	469,425	469,000	เมษายน – กันยายน 2568	✓			กองช่าง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน
2	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (เสริมผิวจราจร AC) สายบ้านนางหย้อย มาปาน หมู่ที่ 3	ความกว้าง 3.90 ม. ยาว 201 ม. หนา 0.04 ม.	314,515	314,000	เมษายน – กันยายน 2568	✓			กองช่าง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน

3	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (เสริมผิวจราจร AC) สายบ้านกลาง หมู่ที่ 3	ความกว้าง 3.90 ม. ยาว 211 ม. หนา 0.04 ม.	330,162	330,000	เมษายน – กันยายน 2568	✓			กองช่าง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน
4	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (เสริมผิวจราจร AC) สายบ้านนากรมริน วิชัยกุล หมู่ที่ 4	ความกว้าง 3.90 ม. ยาว 280 ม. หนา 0.04 ม.	458,200	458,000	เมษายน – กันยายน 2568	✓			กองช่าง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน
5	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (เสริมผิวจราจร AC) สายบ้านนายจาด ทวกอ่อน หมู่ที่ 4	ความกว้าง 3.90 ม. ยาว 153 ม. หนา 0.04 ม.	256,445	256,000	เมษายน – กันยายน 2568	✓			กองช่าง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	งบประมาณ เงินสะสม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (เสริมผิวจราจร AC) สายข้างวัดลานชุม- บ้านนายเทียบ ดิคำ หมู่ที่ 6	ความกว้าง 3.90 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.04 ม.	469,425	469,000	เมษายน – กันยายน 2568	✓			กองช่าง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน

7	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	จำนวน 1 แห่ง	465,447	464,000	เมษายน – กันยายน 2568	✓			กองช่าง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
8	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ สำหรับบริการประชาชน	ความกว้าง 6 ม. ยาว 9 ม.	159,961	154,126	เมษายน – กันยายน 2568	✓			กองช่าง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมะขามเฒ่า หมู่ที่ 1	ความกว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. หนา 0.15 ม.	518,385	0.00	เมษายน – กันยายน 2568		✓		กองช่าง	ก่อกำหนดผู้กัก
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอ่างเก็บน้ำห้วยผักชีใหญ่ หมู่ที่ 1	ความกว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. หนา 0.15 ม.	518,385	0.00	เมษายน – กันยายน 2568		✓		กองช่าง	ก่อกำหนดผู้กัก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	งบประมาณเงินสะสม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		

11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนเก่า-หนองมะกอก หมู่ที่ 2	ความกว้าง 4 ม. ยาว 125 ม. หนา 0.15 ม.	308,313	0.00	เมษายน – กันยายน 2568		✓		กองช่าง	ก่อสร้าง
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายชาญชัย ทาต่อ หมู่ที่ 3	ความกว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.	183,621	0.00	เมษายน – กันยายน 2568		✓		กองช่าง	ก่อสร้าง
13	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายคอกเสือ หมู่ที่ 3	ความกว้าง 4 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม.	518,002	0.00	เมษายน – กันยายน 2568		✓		กองช่าง	ก่อสร้าง
14	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านต้นม่วง	ความกว้าง 14.70 ม. ยาว 20.80 ม.	168,375	0.00	เมษายน – กันยายน 2568		✓		กองช่าง	ก่อสร้าง
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเดินมะขามเตี้ย หมู่ที่ 5	ความกว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. หนา 0.15 ม.	518,385	0.00	เมษายน – กันยายน 2568		✓		กองช่าง	ก่อสร้าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	งบประมาณ เงินสะสม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		

16	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาคุ้ม หมู่ที่ 5	ความกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	493,700	0.00	เมษายน – กันยายน 2568		✓		กองช่าง	ก่อสร้างผู้กผัน
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโพน หมู่ที่ 5	ความกว้าง 4 ม. ยาว 190 ม. หนา 0.15 ม.	452,292	0.00	เมษายน – กันยายน 2568		✓		กองช่าง	ก่อสร้างผู้กผัน
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายนายพิมพ์ หมู่ที่ 6	ความกว้าง 3 ม. ยาว 270 ม. หนา 0.15 ม.	513,318	0.00	เมษายน – กันยายน 2568		✓		กองช่าง	ก่อสร้างผู้กผัน
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาขวาง หมู่ที่ 6	ความกว้าง 3.5 ม. ยาว 240 ม. หนา 0.15 ม.	523,774	0.00	เมษายน – กันยายน 2568		✓		กองช่าง	ก่อสร้างผู้กผัน
20	โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม	ความกว้าง 17 ม. ยาว 21 ม.	431,729	0.00	เมษายน – กันยายน 2568			✓	กองช่าง	ไม่มีผู้รับจ้าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ	หน่วย	หมายเหตุ
-------	---------	-----------------	----------	--------------	----------	----------------	-------	----------

ดับ			เงินสะสม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ	
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเสี้ยว เปี้ยจันทร์ หมู่ที่ 1	ความกว้าง 2.50 ม. ยาว 72 ม. หนา 0.15 ม.	116,377	0.00	เมษายน – กันยายน 2568			✓	กองช่าง	ไม่มีผู้รับจ้าง
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ สายบ้านนายสุข โนนผิว หมู่ที่ 2	ความกว้าง 3.40 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม.	480,115	0.00	เมษายน – กันยายน 2568			✓	กองช่าง	ไม่มีผู้รับจ้าง
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ สายบ้านนางถวิล จันจี หมู่ที่ 2	ความกว้าง 3.40 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม.	487,236	0.00	เมษายน – กันยายน 2568			✓	กองช่าง	ไม่มีผู้รับจ้าง
24	โครงการก่อสร้างราง,ท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	ความกว้าง 0.30 ม. สูง 0.50 ม. ยาว 34 ม.	74,214	0.00	เมษายน – กันยายน 2568			✓	กองช่าง	ไม่มีผู้รับจ้าง
รวม			9,229,801	2,914,126						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างฝายห้วยดินเต่า	จำนวน 1 แห่ง	10,000,000	10,000,000	เมษายน 2567– กันยายน 2568	✓			สำนักงานชลประทานที่ 3 จ.พิษณุโลก	ไม่มี
2	โครงการก่อสร้างฝายห้วยแค พร้อมระบบส่งน้ำ	จำนวน 1 แห่ง	90,000,000	90,000,000	ตุลาคม 2567– กันยายน 2568	✓			สำนักงานชลประทานที่ 3 จ.พิษณุโลก	ไม่มี
รวม			100,000,000	100,000,000						

2.1 กลยุทธ์ การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการฟื้นฟู เยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่	จำนวน 6 หมู่บ้าน	130,000	100,702	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568	✓			สำนักปลัด	ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
รวม			130,000	100,702						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ

3.1 กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

1. แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1 แห่ง	350,000	224,796	ต.ค. - พ.ย. 67 ม.ค. - ก.พ. 68 พ.ค. - มิ.ย. 68	✓			กองการศึกษา	ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
2	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียน	โรงเรียนบ้านเด่นหลักจำนวน 1 แห่ง	767,000	754,600	ต.ค. - พ.ย. 67 ม.ค. - ก.พ. 68 พ.ค. - มิ.ย. 68	✓			กองการศึกษา	ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
3	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โรงเรียน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง	418,901	337,201.64	พฤศจิกายน 2567 พฤษภาคม 2568	✓			กองการศึกษา	ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
4	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆ จำนวน 1 ครั้ง	30,000	30,000	มกราคม 2568	✓			กองการศึกษา	ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
รวม			1,415,777	1,346,597.64						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ

3.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ การอนุรักษ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	จำนวน 1 ครั้ง	100,000	100,000	ตุลาคม – พฤศจิกายน 2567	✓			กองการศึกษา	ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
2	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	จำนวน 1 ครั้ง	40,000	39,500	เมษายน 2568	✓			กองการศึกษา	ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
3	โครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุดรดิตถ์	อุดหนุน อ.น้ำปาด จำนวน 1 ครั้ง	30,000	30,000	ธันวาคม 2567 – มกราคม 2568	✓			กองการศึกษา	ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
4	โครงการจัดงานพญาป่าดเทศกาลหอม-กระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด	อุดหนุน อ.น้ำปาด จำนวน 1 ครั้ง	30,000	30,000	มีนาคม 2568	✓			กองการศึกษา	ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
5	โครงการร่วมกิจกรรมงานพญาป่าดเทศกาลหอม-กระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด	ร่วมกิจกรรมเดินขบวนจัดรถขบวนแห่ของตำบลเด่นหลัก	120,000	120,000	มีนาคม 2568	✓			กองการศึกษา	ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ

3.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ การอนุรักษ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ไวยาวัจกร	จำนวน 1 ครั้ง	10,000	0.00	กุมภาพันธ์ 2568			✓	กองการศึกษา	ไม่ได้จัดทำโครงการและ โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย รายการใหม่
7	โครงการแข่งขันกีฬาห้าเสา (เบญจสัมพันธ์)	อุดหนุน อ.น้ำปาด จำนวน 1 ครั้ง	30,000	0.00	ธันวาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2568			✓	กองการศึกษา	ไม่ได้จัดทำโครงการ
รวม			360,000	319,500						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ

3.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ การอนุรักษ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน	อุดหนุน อ.น้ำปาด จำนวน 1 ครั้ง	5,000	5,000	มิ.ย. 68	✓			สำนักปลัด	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน
2	โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	อุดหนุน อ.น้ำปาด จำนวน 1 ครั้ง	5,000	5,000	ส.ค. 68	✓			สำนักปลัด	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน
3	โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	อุดหนุน อ.น้ำปาด จำนวน 1 ครั้ง	5,000	5,000	ก.ค. 68	✓			สำนักปลัด	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน

4	โครงการการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	อุดหนุน อ.น้ำปาด จำนวน 1 ครั้ง	5,000	5,000	ร.ค. 67	✓			สำนักปลัด	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน
---	--	-----------------------------------	-------	-------	---------	---	--	--	-----------	--

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ

3.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ การอนุรักษ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
5	โครงการการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม	อุดหนุน อ.น้ำปาด จำนวน 1 ครั้ง	5,000	5,000	ต.ค. 67	✓			สำนักปลัด	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน
6	โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	อุดหนุน อ.น้ำปาด จำนวน 1 ครั้ง	5,000	5,000	ต.ค. 67	✓			สำนักปลัด	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน
			30,000	30,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการบรรเทาทุกข์และรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือประชาชน	อุดหนุนกิ่งกาชาดอ.น้ำปาด จำนวน 1 ครั้ง	30,000	30,000	ต.ค. - ธ.ค. 67	✓			กองสวัสดิการสังคม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
2	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	จำนวน 40 คน	15,000	14,750	ก.พ. - เม.ย. 68	✓			กองสวัสดิการสังคม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

3	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ	จำนวน 40 คน	15,000	14,850	ก.พ. - เม.ย. 68	✓			กองสวัสดิการ สังคม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน
4	โครงการส่งเสริมให้ความรู้ การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	จำนวน 40 คน	15,000	14,950	มี.ค. - พ.ค. 68	✓			กองสวัสดิการ สังคม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน
5	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลคนพิการ	จำนวน 40 คน	15,000	15,000	มี.ค. - พ.ค. 68	✓			กองสวัสดิการ สังคม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน
รวม			90,000	89,550						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ จำนวน 12 เดือน	10,030,000	9,842,600	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	✓			กองสวัสดิการ สังคม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน

2	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	จ่ายเบี้ยผู้พิการ จำนวน 12 เดือน	2,450,000	2,406,800	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	✓			กองสวัสดิการ สังคม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน
3	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 12 เดือน	72,000	66,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	✓			กองสวัสดิการ สังคม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน
4	โครงการเงินสมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	จ่ายเงินสมทบ กองทุน สปสช. จำนวน 1 ครั้ง	81,500	81,500	ต.ค. – ธ.ค. 67	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการสมทบ กองทุน สปสช.
รวม			12,633,500	12,396,900						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข

1. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		

1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 6 หมู่บ้าน	40,000	35,000	ม.ค. – พ.ค. 68	✓			สำนักปลัด	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน
2	โครงการการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน	จัดกิจกรรมให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง	15,000	0.00	มี.ค. – ก.ค. 68			✓	สำนักปลัด	ไม่ได้จัดทำโครงการ
3	โครงการการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	จัดกิจกรรมให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง	15,000	0.00	มี.ค. – ก.ค. 68			✓	สำนักปลัด	ไม่ได้จัดทำโครงการ
4	โครงการช่วยลดการติดเชื้อ จากแม่สู่ลูก	จัดกิจกรรมให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง	15,000	0.00	มี.ค. – ก.ค. 68			✓	สำนักปลัด	ไม่ได้จัดทำโครงการ
รวม			85,000	35,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

6.1 กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริการประชาชน

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ	หน่วย	หมายเหตุ
-------	---------	-----------------	----------	--------------	----------	----------------	-------	----------

ดับ			ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ	ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ	
1	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 1 ครั้ง	16,000	16,000	พ.ย. – ธ.ค. 67	✓			สำนักปลัด	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน
2	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม วินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใส ในการทำงาน	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	10,000	9,500	พ.ค. 68	✓			สำนักปลัด	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน
รวม			26,000	25,500						

ปัญหาและอุปสรรค

1. ปัญหาการสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอการสืบราคาจากหลายแหล่งข้อมูล ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ข้อเสนอแนะ

1. เห็นควรสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่กรณีเสนอโครงการเพื่อนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการจะต้องมีความสอดคล้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก โดยเฉพาะโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานนั้นมีจำนวนมาก เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากภาครัฐมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ครอบคลุมทุกปัญหา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กได้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนเป็นอันดับแรกและรองลงไปตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
2. เห็นควรมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนที่มีความมืด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตำบลเด่นเหล็ก
3. เห็นควรปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายหลักและสายซอย เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4. เห็นควรจัดหาบ่อน้ำตื้นเพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ในช่วงฤดูแล้ง